



GOLDEN STREET Sp. z o.o.

Załącznik nr 11

Do Prospektu Informacyjnego „Złota 71” Harmonogram płatności transz – Zadanie 1

Numer Etapu	Opis Etapu	Planowana data realizacji	Procentowy stopień zaawansowania etapu
I	Zakup gruntu, projekt, decyzja pozwolenia na budowę, organizacja placu budowy	15.02.2025	25,00%
II	Wyburzenia i prace porządkowe	30.04.2025	15,00%
III	Ściany między lokalowe oraz ściany działowe	30.08.2025	10,00%
IV	Stolarka okienna	30.09.2025	10,00%
V	Instalacje wod-kan 70%, CO rurarz pionowy i poziomy 70%, instalacja elektryczna 70%, okablowanie 70%, wentylacja mieszkań 70%, tynki wewnętrzne w lokalach 100%, elewacja 30%	30.06.2026	10,00%
VI	Instalacja wod-kan 30%, CO rurarz pionowy i poziomy 30%, instalacja elektryczna 30%, okablowanie 30%, wentylacja mieszkań 30%, elewacja 20%	30.07.2026	10,00%
VII	Prace wykończeniowe, sufity podwieszane, grzejniki, układanie terakoty korytarze i części wspólne 50%, modernizacja dachu, wylewki, montaż windy urządzenia, elewacja 40%	30.10.2026	10,00%
VIII	Elewacja 10%, układanie terakoty korytarze i części wspólne 50%, wykonanie zagospodarowania terenu, kotłownia wyposażenie, wykonanie przyłączy, osprzęt elektryczny, rozdzielnia, liczniki, wodomierze, stolarka drzwiowa, oświetlenia, zgłoszenie do PINB o zakończeniu prac	30.11.2026	10,00%